

“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের জুন/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন


মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	:	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত।
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৩৩১২৯.৬৩.০০ লক্ষ টাকা
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	১৫০০০.০০ লক্ষ টাকা (এডিপি), ১১১৭৬.০০ (আরএডিপি)
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা
২০১৬-১৭ অর্থ বছরের খরচের বিবরণী	:	৪৯৬১.৪২ লক্ষ টাকা

অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	প্রকল্প শুরু হতে জুন/ ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও খরচ (জুন/২০১৭)		বরাদ্দ ও অবমুক্তির শতকরা হার (%)
				অবমুক্তি	খরচ	
রাজস্ব খাত :						
৪৫০০-কর্মকর্তাদের বেতন	৬৫.০০	১০.০০	০.০০	১০.০০	৭.৭৩	
৪৬০০-কর্মচারীদের বেতন	৮০.০০	১০.০০	০.০০	১০.০০	১.৬৭	
৪৭০০- ভাতাদি	১০৫.০০	১৭.৫০	০.০০	১৫.০০	১৩.০৪	
৪৮০০- সরবরাহ সেবা	৩৩৫০.০০	১৮.০০	২.৬২	১৫.০০	১২.৪৯	
৪৯০০-মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	২০.০০	০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	
উপমোট=	৩৬২০.০০	৫৬.০০	২.৬২	৫০.০০	৩৪.৯৩	
মূলধন খাত :						
৬৮০৭- মটর যানবাহন	১২১.০০	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	৮৫.১৯	
৬৮১৩-যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	২০৮৬১.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬৮১৯-অফিস যন্ত্রপাতি	৫০০.০০	৫.০০	৪.৮০	৫.০০	৩.৪৯	
৬৮২১-আসবাবপত্র	৭০৬৩.৮৫	১.০০	৪.৯৮	১.০০	০.৮৮	
৬৯০১-ভূমি অধিগ্রহণ	১০৮৫৭.৫৮	৮০৪৭.০০	২৮১০.০০	৬৬১৯.০০	৪২১৭.৬১	
৭০০০-নির্মাণ ও পূর্ত	৯০১০৫.৩৬	২৯৬৭.০০	০.০০	৭২৫.০০	৬১৯.৩২	
উপমোট=	১২৯৫০৯.৬৩	১১১২০.০০	২৮১৯.৭৮	৭৪৫০.০০	৪৯২৬.৪৯	
সর্বমোট=	১৩৩১২৯.৬৩	১১১৭৬.০০	২৮২২.৪০	৭৫০০.০০	৪৯৬১.৪২	

উপস্থাপনকারী, জায়েদুল


৪/০৭/২০১৭

PW



১৫/১/১৭

বিশ্বাস মুহম্মদ আজিম উদ্দীন
প্রকল্প পরিচালক (প্রতিষ্ঠিত সচিব)
৪০টি টিএসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
বিএমইটি, ৮৯/২, কাকরাটা, ঢাকা।

প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি :

১। জনবল	ঃ	- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-০২টি পদে ০২ (দুই) জন কর্মরত আছে। - আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভার-২টি, অফিস সহায়ক-২টি ও পরিচ্ছন্নকর্মী-০১টি পদে ০৫ জন জনবল কর্মরত আছে।
২। মটর যানবাহন	ঃ	- প্রকল্পের ০১টি মাইক্রোবাস ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া ০১ (এক) টি জীপ ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৩। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	ঃ	-
৪। অফিস যন্ত্রপাতি	ঃ	৮,২৯,০০০.০০ টাকার ১৯টি অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ পাওয়া গেছে।
৫। আসবাবপত্র	ঃ	৫,৮৬,২৯৬.০০ টাকার ৩৯টি আসবাবপত্র সরবরাহ পাওয়া গেছে।
৬। ভূমি অধিগ্রহণ	ঃ	জুন/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত ৩৯টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ২৮১০.০০+৪২১৭.৬১=৭০২৭.৬১ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	কাজের অগ্রগতি
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গৌরনদী	বরিশাল	২৫৮.০০	১,৩৪,০৫,০৩৫.৩৩	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। দরপত্র আহবানের অপেক্ষায়।
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	১৫৮.০০	৯০,৬২,৬০২.৮৮	আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য কমিশনার অফিসে রয়েছে। ১ম ও ২য় কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	৫৭৩.৭৫	৫,৪০,০০,০০০.০০	দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৪.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	সদর/সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	১২৫০.০০		ভূমি মন্ত্রণালয়ে ২৩/০৩/২০১৭খ্রিঃ তারিখের সভায় সংশোধিত প্রস্তাব দাখিলের জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রামকে বলা হয়েছে।
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	১১৫.৩০	১,১৭,৭৫,৬৩০.৭৫	অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। লে আউট প্লান অনুমোদন করা হয়েছে। দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়। দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	১৫৮.০০	২৫,০০,০০০.০০	৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। ১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	৩০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০	জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিকল্প প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে।
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	৩০০.০০	৩,০০,০০,০০০.০০	৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। ১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	৩০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০	জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিকল্প প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে।
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রামু	কক্সবাজার	৪১.০০	৪৬,০০,০০০.০০	৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। ১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	১৫৮.০০	৭৩,৫৪,৭৯৫.৬৮	নির্মাণ কাজ চলছে।
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরকান্দা	ফরিদপুর	৪৮২.০০	৭৫,৭৫,৫৯৯.০০	চূড়ান্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল হস্তান্তর ও দরপত্র আহবানের অপেক্ষায়।
১৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কাপাসিয়া	গাজীপুর	৪০০.০০	২,০৬,৪৬,৮৩৮.৯৮	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। দরপত্র আহবান করা হয়েছে।


 বিশেষ কর্মসূচী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 ৪০টি টিউনি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 বিএমইটি, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

১৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	টুঙ্গিপাড়া	গোপালগঞ্জ	১৫৮.০০	২,৮০,০০,০০০.০০	৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। ১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
১৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মেলাদহ	জামালপুর	১২২.৪০	১,২২,০০,০০০.০০	চূড়ান্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল হস্তান্তর ও দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
১৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ	১৫৮.০০	১,৩১,৭৪,৮৩০.০০	৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। ১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
১৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিদ্ধাইর	মানিকগঞ্জ	৪০০.০০	৬,১০,০০,০০০.০০	নির্মাণ করাজ চলাছে।
১৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ	৭০০.০০	২,৪৬,০৫,৩০৩.০০	চূড়ান্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল হস্তান্তর ও দরপত্র আহবানের অপেক্ষায়।
১৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	১০০.০০	২৫,০০,০০০.০০	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। দরপত্র আহবানের অপেক্ষায়।
২০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নারায়নগঞ্জ সদর	নারায়নগঞ্জ	৯০০.০০	১০,১৮,০০,০০০.০০	লে আউট গ্রান অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ৬ ধারা নোটিশ জারীর অপেক্ষায়। ১ম ও ২য় কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
২১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	শেরপুর সদর	শেরপুর	৪৫০.০০	৯৭,৮১,৩২৩.০০	৬ ধারা নোটিশ জারী করা হয়েছে। অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল হস্তান্তর ও দরপত্র আহবানের অপেক্ষায়।
২২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কালিহাতি	টাংগাইল	৪৫০.০০		সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে।
২৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাগরপুর	টাংগাইল	৪৫০.০০	২,৩২,০০,০০০.০০	৬ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। ১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
২৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মনোহরদি	নরসিংদী	২৫০.০০	১,১৮,১৩,০৮১.৮০	৬ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
২৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চিতলমারি	বাগেরহাট	২০০.০০	৪৯,০৮,৪৬৯.৫০	চূড়ান্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল হস্তান্তর ও দরপত্র আহবানের অপেক্ষায়।
২৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কেশবপুর	যশোর	১০০.০০	৪৬,০০,০০০.০০	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
২৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দিঘলিয়া	খুলনা	১০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০+ ৯,০৭,৬৫৪.৭১+ ২,১০,১৭,৭৮৫.৪৪= ৩,১৯,২৫,৪৪০.১৫	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
২৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পাইকগাছা	খুলনা	২৬২.৭০	১,২৭,০০,০০০.০০- ৯,০৭,৬৫৪.৭১= ১,১৭,৯২,৩৪৫.২৯	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
২৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাণীনগর	নওগাঁ	১০২.৪০	১,০০,০০,০০০.০০	৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে।
৩০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিংড়া	নাটোর	১০০.০০	৩০,০০,০০০.০০	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। লে আউট গ্রান অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবানের অপেক্ষায়।
৩১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সুজানগর	পাবনা	১৯.০০	২,২০,০০,০০০.০০	৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায়।
৩২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মোহনপুর	রাজশাহী	১৫০.০০	৭০,০০,০০০.০০	৩ ধারা নোটিশ জারীর অপেক্ষায়। ১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।



০৪/০৭/২০১৭

বিশ্বাস মুহম্মদ আজম উদ্দীন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
৪০টি সিটিসি ও ০১টি আইএমটি স্থান প্রকল্প
বিএমইটি, ৮৯/২, বনকরাহিল, ঢাকা

৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	১৫০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০- ৩,১১,৭৯৭.৯৭= ১,৪৬,৮৮২০২.০৩	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	৪০০.০০	১,০৫,০০,০০০.০০+ ৩,১১,৭৯৭.৯৭+ ৪৪,৫৮,২৮৯.০৫= ১,৫২,৭০,০৮৭.০২	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবাঙ্গা	লালমনিরহাট	১৫৮.০০	৩৮,২৫,৩১৮.০৩	চূড়ান্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল হস্তান্তর ও দরপত্র আহবানের অপেক্ষায়।
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গদাচড়া	রংপুর	৩০.০০	৮৩,৬৯,৪০৬.০০	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে। লে আউট প্লান অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবানের অপেক্ষায়।
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	৪১.৬৩	১,১২,৪০,৩৮৮.১৭	লে আউট প্লান অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবানের অপেক্ষায়।
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানসামা	দিনাজপুর	৪০.০০	৪০,৫৫,৬২৫.০০	অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। লে আউট প্লান অনুমোদন করা হয়েছে। দখল হস্তান্তর ও দরপত্র আহবানের অপেক্ষায়।
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	৪০.০০	৪০,০০,০০০.০০	৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। ১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	১৩১.৪০	৪,৫০,০০,০০০.০০	৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। ১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
৪১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট	২০০.০০	১,২০,৯০,৭৪৮.৫০	৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। ১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
	সর্বমোট=			১০৮৫৭.৫৮	৭০২৭৬১০৭০.১১	

৭। নির্মাণ ও পূর্ত	:	
--------------------	---	--


১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গৌরনদী	বরিশাল	২১৬৬.৯৯	৮,৫০,০০০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সদর	চাঁদপুর	২১৬৬.৯৯	৭,৫০,০০০.০০	দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	২১৬৬.৯৯	২,৪০,০০০.০০	দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	২১৬৬.৯৯	২,০০,৩২,৪৬৬.০০	পূর্ত নির্মাণ কাজ চলছে।
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কাপাসিয়া	গাজীপুর	২১৬৬.৯৯	২,৪৯,৪৮২.০০	দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	৩,৬৪,০০,০০০.০০	পূর্ত নির্মাণ কাজ চলছে।
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সদর	মুন্সীগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	২,০০,০০০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	২১৬৬.৯৯	৪,০০,০০০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সদর	নারায়নগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	৩,৬০,০০০.০০	দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পাইকগাছা	খুলনা	২১৬৬.৯৯	৩,৪০,০০০.০০	নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন।
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দিঘলিয়া	খুলনা	২১৬৬.৯৯	১,২৫,০০০.০০	নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন।


 সিরাজগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
 সিরাজগঞ্জ (অতিরিক্ত সচিব)
 ৪০টিটিউনি ও ০১টি আইএমটি স্থান প্রকল্প
 বিএমইটি, ৮৯/২, ককরাইল, ঢাকা

১২	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিংড়া	নাটোর	২১৬৬.৯৯	৩,২৫,০০০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
১৩	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সদর	সিরাজগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	৫,৩১,০০০.০০	দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।
১৪	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	৫,৩১,০০০.০০	দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।
১৫	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গঙ্গাচড়া	রংপুর	২১৬৬.৯৯	১,৯৪,৪০০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
১৬	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	২১৬৬.৯৯	১,৯৪,৪০০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
১৭	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানসামা	দিনাজপুর	২১৬৬.৯৯	২,০৮,৮০০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
	সর্বমোট=				৬,১৯,৩১,৫৪৮.০০	

নোট :

- ১। জেলা প্রশাসক বরাবরে অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে-৪০টি, বন্দোবস্তের প্রস্তাব-০১টি, অগ্রগতি ১০০%।
- ২। নির্মাণ কাজের অগ্রগতি: সিঙ্গাইর ও আলফাডাঙ্গায় নির্মাণ কাজ চলছে। চাঁদপুর, রাউজান, কাপাসিয়া, নারায়ণগঞ্জ সদর, কেশবপুর, দিঘলিয়া, পাইকগাছা, সিরাজগঞ্জ সদর ও কামারখন্দ টিটিসি এর দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
- ৩। জমির দখল পাওয়া গেছে-১৩টি, অগ্রগতি ৩২%।
- ৪। এ পর্যন্ত পরিদর্শন করা হয়েছে-৪১টি, অগ্রগতি ১০০%।
- ৫। স্থান নির্বাচন করা হয়েছে ৪১টি, অগ্রগতি ১০০%।
- ৬। অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে- ৭০২৭.৬১ লক্ষ টাকা (জুন/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ৭। পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে- ৬১৯.৩২ লক্ষ টাকা (জুন/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ৮। চলতি অর্থ বছরে এ পর্যন্ত মোট খরচ: ৪৯৬১.৪২ লক্ষ টাকা (জুন/২০১৭)।
- ৯। পূর্ত কাজের জন্য প্রস্তুত ২৬টি, অগ্রগতি ৬৩%।
- ১১। অধিগ্রহণের মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব এবং নির্মাণ কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে ধীরগতির কারণে আর্থিক অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। অচিরেই অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যাবে মর্মে আশা করা যায়।


(বিশ্বাসী মুহাম্মদ আজিম উদ্দীন)


প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)।

শ্রীঃ মুহাম্মদ আজিম উদ্দীন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
৪০টি টিটিসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
বিএমইটি, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

১২	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিংড়া	নাটোর	২১৬৬.৯৯	৩,২৫,০০০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
১৩	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সদর	সিরাজগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	৫,৩১,০০০.০০	দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।
১৪	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	৫,৩১,০০০.০০	দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।
১৫	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গঙ্গাচড়া	রংপুর	২১৬৬.৯৯	১,৯৪,৪০০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
১৬	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	২১৬৬.৯৯	১,৯৪,৪০০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
১৭	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানসামা	দিনাজপুর	২১৬৬.৯৯	২,০৮,৮০০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
	সর্বমোট=				৬,১৯,৩১,৫৪৮.০০	

নোট :

- ১। জেলা প্রশাসক বরাবরে অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে-৪০টি, বন্দোবস্তের প্রস্তাব-০১টি, অগ্রগতি ১০০%।
- ২। নির্মাণ কাজের অগ্রগতি: সিঙ্গাইর ও আলফাডাঙ্গায় নির্মাণ কাজ চলছে। রাউজান, কাপাসিয়া, নারায়ণগঞ্জ সদর, চিতলমারী, কেশবপুর, দিঘলিয়া, পাইকগাছা, সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ টিটিসি এর দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
- ৩। জমির দখল পাওয়া গেছে-১৬টি, অগ্রগতি ৩৯%।
- ৪। এ পর্যন্ত পরিদর্শন করা হয়েছে-৪১টি, অগ্রগতি ১০০%।
- ৫। স্থান নির্বাচন করা হয়েছে ৪১টি, অগ্রগতি ১০০%।
- ৬। অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে- ৭০২৭.৬১ লক্ষ টাকা (জুন/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ৭। পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে- ৬১৯.৩২ লক্ষ টাকা (জুন/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ৮। চলতি অর্থ বছরে এ পর্যন্ত মোট খরচ: ৪৯৬১.৪২ লক্ষ টাকা (জুন/২০১৭)।
- ৯। পূর্ত কাজের জন্য প্রস্তুত ২৬টি, অগ্রগতি ৬৩%।
- ১১। অধিগ্রহণের মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব, অধিগ্রহণ বাবদ জমির মূল্য বাবদ প্রাক্কলনের চেয়ে কম মূল্য লাগায় এবং নির্মাণ কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে ধীরগতির কারণে আর্থিক অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। অচিরেই অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যাবে মর্মে আশা করা যায়।


 (বিশ্বাস মুহম্মদ আজিম উদ্দীন)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)।